



KẾ HOẠCH SÚC RỬA ĐƯỜNG ỐNG/BỂ CHỨA

Kính gửi: - Tổng giám đốc công ty.

- Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật.

- Căn cứ Phương án số 01/PA-KHKT ngày 16/01/2026 về việc phục vụ khách hàng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại các chi nhánh cấp nước thuộc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên được Tổng Giám đốc phê duyệt;

- Để đảm bảo chất lượng nước trên toàn mạng lưới tại nhà máy nước Sông Hình. Chi nhánh cấp nước số 3 lập kế hoạch súc xả bể chứa, mạng lưới đường ống trình Lãnh đạo Công ty phê duyệt để thực hiện như sau:

I/ Tuyến ống súc xả gồm:

STT	Tuyến ống	Vị trí xả	Dự kiến thời gian hoàn thành
A	Tuyến ống chuyển tải, Khu vực phía Tây đường Nguyễn Trãi (đêm ngày 20/01/2026)		
1	Tuyến ống HDPE D315 từ nhà máy đến đường Nguyễn Trãi; tuyến ống HDPE D160 về bể chứa NLV	Van xả cặn D150 tại cầu Eabia; trụ cứu hỏa trước Bệnh viện huyện	Từ 22h00-22h15 ngày 20/01/2026
2	Tuyến ống gang D150 Trần Hưng Đạo (Bên trái tuyến hướng đi Trần Phú)	Trụ chữa cháy D100 góc ngã 4 Trần Hưng Đạo-Lương Văn Chánh	Từ 22h15-22h30 ngày 20/01/2026
3	Tuyến ống gang D150 Trần Hưng Đạo (Bên phải hướng đi Trần Phú)	Trụ chữa cháy D100 trước Ngân hàng Nông nghiệp huyện	Từ 22h30-22h45 ngày 20/01/2026
4	Tuyến ống HDPE D110 phía đông Trần Phú	Trụ chữa cháy D100 trước Công An huyện	Từ 22h45-23h00 ngày 20/01/2026
B	Khu vực vùng lân cận xã Eabia và xã Eatrol (đêm ngày 20/01/2026)		
1	Tuyến ống HDPE D160 QL19C	Van xả cặn D80 (quán Đại Hạ)	Từ 23h00-23h15 ngày 20/01/2026
2	Tuyến ống HDPE D110 QL19C	Van xả cặn D100 tại cầu Đung Gia	Từ 23h00-23h15 ngày 20/01/2026
3	Tuyến ống HDPE D90 bên trái tuyến từ ngã 3 đường bê tông liên xã Eatrol giao với quốc lộ 19C - đến đầu buôn Ly	Van xả cặn D100 cống thủy lợi	Từ 23h30-23h45 ngày 20/01/2026
4	Tuyến ống D60 buôn dành A-B	Tháo đồng hồ hộ dân xả cặn các khách hàng cuối tuyến	Từ 09h00-10h00 ngày 21/01/2026

C Khu vực các tuyến ống phía Đông đường Nguyễn Trãi (đêm ngày 21/01/2026)			
1	Tuyến ống HDPE D110 bên phải tuyến Trần Hưng Đạo	Van xả cặn D100 cầu Buôn Thô	Từ 22h00-22h15 ngày 21/01/2026
2	Tuyến ống HDPE D110 bên phải tuyến Trần Hưng Đạo (Từ Đình Phong - ĐT645)	Van xả cặn tại D100 cuối tuyến	Từ 22h15-22h30 ngày 21/01/2026
3	Tuyến ống HDPE D110; ống HDPE D63 khu phố 3	xả bịt D63 cuối tuyến; Tháo đồng hồ hộ dân xả cặn các khách hàng cuối tuyến	Từ 08h00-09h00 ngày 21/01/2026
4	Tuyến ống PVC D60 buôn Thô	Tháo đồng hồ hộ dân xả cặn các khách hàng cuối tuyến	Từ 08h00-09h00 ngày 21/01/2026
5	Tuyến ống PVC D42 buôn Ma Sung	Tháo đồng hồ hộ dân xả cặn các khách hàng cuối tuyến	Từ 14h00-15h00 ngày 21/01/2026
D Khu vực các tuyến ống Sau trạm bơm Nhà làm việc (đêm ngày 22/01/2026)			
1	Tuyến ống PVC D100 đường Ngô Quyền-Bà Triệu-Trần Hưng Đạo	Van xả cặn D100 cuối tuyến (NVH Thiếu nhi)	Từ 22h00-22h15 ngày 22/01/2026
2	Tuyến ống HDPE D63, dọc 02 bên đường Lương Văn Chánh (đoạn từ ngã 4 đường Lương Văn Chánh- Hai Bà Trưng đến cuối tuyến)	Bịt không HDPE D63	Từ 22h15-22h30 ngày 22/01/2026
3	Tuyến ống PVC D100 dọc 02 bên đường Lương Văn Chánh (đoạn Hai Bà Trưng-Trần Hưng Đạo)	Tháo đồng hồ hộ dân xả cặn các khách hàng cuối tuyến	Từ 14h00-15h00 ngày 22/01/2026
4	Tuyến ống DN100; gang D150 dọc 02 bên đường Lê Lợi	Trụ cứu hỏa Ngã 4 thị trấn (TT VH thông tin); Tháo đồng hồ hộ dân xả cặn các khách hàng cuối tuyến	Từ 14h00-15h00 ngày 22/01/2026
5	Tuyến HDPE D50-Suối Mây	Tháo đồng hồ hộ dân xả cặn các khách hàng cuối tuyến	Từ 08h00-09h00 ngày 22/01/2026
6	Tuyến ống PVC D60; HDPE D75 buôn Diêm; La Bách	Tháo đồng hồ hộ dân xả cặn các khách hàng cuối tuyến	Từ 15h00-16h00 ngày 22/01/2026

II/ Bể chứa cần súc xả

STT	Tên bể chứa	Thời gian thực hiện
1	- 02 Bể chứa khu xử lý (250m3/bể)	-Thời gian dự kiến từ 22h00 đêm ngày 20/01/2026 đến 2h00 sáng ngày 21/01/2026
		-Thời gian dự kiến từ 22h00 đêm ngày 21/01/2026 đến 2h00 sáng ngày 22/01/2026
2	- Bể chứa nhà làm việc (400m3)	-Thời gian dự kiến từ 22h đêm ngày 22/01/2026 đến 2h sáng ngày 23/01/2026

III/ Thời gian thực hiện:

- Thời gian súc xả: thực hiện vào ban đêm. Cụ thể chi tiết theo các tuyến đường.
- Tùy vào điều kiện tình hình thực tế, Chi nhánh điều chỉnh thời gian súc xả cho hiệu quả.
- Chi nhánh thông báo trên đài phát thanh và truyền hình xã Sông Hình kế hoạch súc rửa cho khách hàng biết để dự trữ nước trước khi thực hiện.

IV/ Chi phí thiết bị -vật tư dự trù: 743.600 đồng

V/ Phương thức thực hiện

- Chi nhánh cấp nước số 3 tổ chức thực hiện:
- + Huy động nhân công của Chi nhánh để thực hiện. Kỹ thuật nhà máy thực hiện công việc lấy mẫu kiểm tra sau khi hoàn thành công việc. Chấm công làm thêm giờ để thực hiện theo kế hoạch;
- + Tổ chức súc xả theo từng tuyến đảm bảo xả cặn hiệu quả, hạn chế tối đa chất lượng nước bị ảnh hưởng khu vực khác;
- + Tổ chức vận hành trạm bơm cấp 2 với áp lực vận hành phù hợp để phục vụ súc xả mạng lưới;
- Khối lượng nước súc xả mạng lưới được Phòng KH-KT xác nhận và loại trừ khi tính tỉ lệ thất thoát nước trong báo cáo sản xuất tháng.
- Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật:
- + Xác nhận công việc thực hiện;
- + Bộ phận kiểm nghiệm phối hợp, kiểm tra giám sát việc súc xả (khi cần thiết).

Vậy Chi nhánh cấp nước số 3 kính đề nghị Tổng Giám đốc Công ty xem xét phê duyệt.

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 01 năm 2026

*Nơi nhận:

- Ban TGD (b/c);
- Phòng KH-KT;
- Website Công ty;
- Lưu CN3.

PHÒNG KH-KT

CHI NHÁNH CẤP NƯỚC SỐ 3

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

